

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大富联置业光伏发电项目——喜临门

日期	2019年4月21日 星期日	气候	小雨	气温	13-17℃
监理单位动态: 李云			材料进场、取样见证、合格情况: 混凝土搅拌车 混凝土 18m³		
施工方人员动态: 现场施工人员12人					
施工机械动态: 混凝土搅拌机1台					
施工部位及进度情况	1. 1-3#箱变基础地槽混凝土浇筑 2. 一、二次配基础底部混凝土浇筑 3. 下午暂停施工				
检查发现的问题	1. 个别施工人员未戴安全帽。 2. 今日小雨, 混凝土浇筑后做好防护工作。				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改。 2. 施工人员必须戴安全帽。				
协调内容或其他	1. 下发监理工作联系单1份。 2. 检查施工现场未发现重大安全隐患。				
记录人	李云	总监签阅	苗宇明		

