

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大家居联盟主4区光伏发电项目—喜临门

日期	2019年3月31日 星期日	气候	晴	气温	7-16°
监理人员动态:	施工现场两人		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	施工现场九人				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	施工人员对7号屋面光伏区进行夹具定点施线 与进行夹具螺栓穿区				
检查发现的问题	进行现场边查过程中发现施工人员在进夹具螺栓穿过程中有个别夹具螺栓未按照两平一弹的要求				
处理措施、意见、结果	现场要求施工人员进行整改,要做到要求,做到每一个都两平一弹。				
协调内容或其他	现场安全边查,未发现重大安全隐患				
记录人	任元成		总监签阅	苗宇明	

