

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大名居联建专业光伏屋顶项目一期施工

日期	2019年4月3日 星期二	气候	多云	气温	9-20°
监理单位动态:	施工现场两人		材料进场、取样见证、合格情况: 3x70高压电缆: 150米		
施工方人员动态:	施工现场11人				
施工机械动态:	叉车一辆				
施工部位进度情况	施工人员对7号屋面光伏区进行定点放线、安装夹具, 安装加工夹具螺栓、螺母 用叉车运到3x70电缆进场				
检查发现的问题	监理单位对施工现场进行巡视 发现施工人员在加工安装夹具螺栓螺母 时未做到规范要求, 二平一弹				
处理措施、意见、结果	监理单位要求施工人员现场整改 要做到规范要求, 并检查全部加工安装夹具				
协调内容或其他	现场安全巡查, 未发现重大安全隐患				
记录人	任远春		总监签阅	苗守明	

