

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目 — 喜临门

日期	2019年4月18日 星期四	气候	多云	气温	12-28°
监理单位动态:	施工现场两人		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	施工现场12人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 2-3号箱变基础钢筋绑扎 4. 7号屋面光伏区夹具安装 2. 7号屋面光伏区搬运光伏组件 5. 7号屋面光伏区支架安装 3. 7号屋面光伏区光伏组件安装				
检查发现的问题	监理项目部对施工现场进行检查发现 1. 箱变基础钢筋绑扎存在个别扎丝绑扎不牢固 2. 7号屋面光伏区夹具安装过程中存在夹具螺栓紧固过松				
处理措施、意见、结果	监理项目部要求施工人员进行现场整改 1. 检查以绑扎完成所有扎丝, 确保全部绑扎牢固 2. 检查所有夹具螺栓, 确保夹具所有螺栓必须紧固到位				
协调内容或其他	1. 项目所在地存在4-5级大风, 要做好屋面与高空作业的安全防护 2. 现场检查, 未发现重大安全隐患				
记录人	任运成	总监签阅	苏守明		

