

监 理 日 志

工程名称: 兰考县大寨镇联产工业光伏电站项目——壹临1

日期	2019年4月22日 星期一	气候	阴转小雨	气温	14-20°
监理单位动态:	施工现场两人		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	施工现场12人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 1-3#箱变基础挑檐混凝土养护 2. 1、2#逆变器基础底部外墙砌设 3. 7#屋顶光伏区光伏支架、檩条安装 4. 11#屋面夹具安装				
检查发现的问题	监理项目部对施工现场进行巡查发现 1. 7#屋顶光伏区支架、檩条安装过程中存在檩条连接片螺栓安装不牢固现象 2. 11#屋面夹具安装过程中存在未按规范两平一弹,				
处理措施、意见、结果	监理项目部要求施工人员进行现场整改 1. 检查安装完成檩条连接片, 是否存在其他部位有松动现象, 并口头警告 2. 检查安装完成所有夹具, 必须按照规定两平一弹				
协调内容或其他	检查, 施工现场未发现重大安全隐患				
记录人	任建武		总监签阅	苟守刚	

