

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目一期工程

日期	2019年4月23日 星期二	气候	多云	气温	15-25°
监理单位动态:	施工现场两人		材料进场、取样见证、合格情况: 沙: 10方		
施工方人员动态:	施工现场12人				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	1. 7#屋面光伏区光伏组件安装 2. 11#屋面光伏区族线定位 3. 11#屋面夹具穿丝 4. 一、二次舱基础底部砌墙 5. 7#屋面光伏区支架、檩条				
检查发现的问题	监理项目部对施工现场进行检查发现: 1. 支架, 檩条安装中存在檩条连接片个别螺栓未紧固完成 2. 夹具穿丝过程中存在个别夹具未按图规定二平一弹				
处理措施、意见、结果	监理项目部要求现场施工人员进行整改 1. 检查安装完成檩条连接片, 全部要按照要求完成 2. 要求施工人员按图规定必须二平一弹				
协调内容或其他	现场安全巡查, 未发现重大安全隐患				
记录人	任远威		总监签阅	葛守明	

