

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大智慧能源产业园光伏发电项目一期(临建)

日期	2019年4月25日 星期四	气候	多云	气温	7-18°
监理人员动态: 施工现场两人 施工方人员动态: 施工现场四人 施工机械动态: 无			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况	一、二次能基础砌墙				
检查发现的问题	因项目所在地今日存在4-5级东北风, 阵风达到6-7级, 监理项目部下发监理工作联系单一份, 要求施工单位暂停屋面板所有工作				
处理措施、意见、结果	施工单位按照监理工作联系单要求暂停屋面板所有工作				
协调内容或其他	1. 下发监理工作联系单一份 2. 现场安全检查, 未发现重大安全隐患				
记录人	任远威		总监签阅	苏守刚	

