

监 理 日 志

工程名称: 兰新铁路大站信联闭塞施工项目 光伏发电项目 一 壹 站 门

日期	2019 年 4 月 26 日 星期 五	气候	阴	气温	8-16
监理单位动态:	施工现场 两人		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	施工现场 12 人				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	1. 7#屋面光伏区光伏组件搬运 4. 一、二次柜外墙砌设完毕 2. 7#屋面光伏区光伏组件安装完毕. 1.07MW. 5. 1-3#箱变基础内墙 3. 7#屋面光伏区支架. 检查安装完毕. 1.56MW. 抹灰				
检查发现的问题	监理项目部对施工现场进行巡查发现 光伏组件搬运过程中存在外包装未拆除 直接摆放就位				
处理措施、意见、结果	监理项目部要求施工人员进行整改 并口头警告.				
协调内容或其他	现场安全 检查. 发现重大安全隐患				
记录人	任远彪	总监签阅	苗守明		

