

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大宇辰联盟产业园光伏发电项目一期施工

日期	2019年4月27日星期六	气候	阴转小雨	气温	8-15
监理单位动态: 现场两人 施工方人员动态: 施工现场12人 施工机械动态: 无			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况	1. 一、二次能基础支模 2. 11#屋面放线定位 3. 11#屋面梁穿丝				
检查发现的问题	监理项目部对施工现场进行检查 发现一、二次能基础支模过程中 存在模板空缝过大				
处理措施、意见、结果	监理项目部要求施工方现场整改, 模板空缝必须闭合。				
协调内容或其他	1. 下午召开周监理会议 2. 现场安全巡查, 未发现重大安全隐患				
记录人	任远成		总监签阅	黄守明	

