

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒裕居民区 户主: 王光发 光伏发电项目一 壹: 伍: 1

日期	2019年5月2日 星期四	气候	晴	气温	12-27°
监理单位动态:	施工现场两人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工现场12人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 1#箱变基础外抹灰 2. 一、二次电缆基础养护 3. 1#屋面支架: 檩条安装 4. 1#屋面夹具穿丝 5. 1#屋面族线定位 安装夹具				
检查发现的问题	监理单位对施工现场进行巡查 发现 族线定位 安装夹具过程中存在个别夹具 螺栓未紧固到位				
处理措施、意见、结果	监理单位要求现场施工人员进行 整改, 并以口头警告。				
协调内容或其他	现场安全检查, 未发现重大安全隐患				
记录人	任元成	总监签阅	苗守刚		

