

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大家居联盟产业光伏发电项目一喜临: 1

日期	2019年5月7日星期二	气候	阴	气温	13-22°
监理单位动态:	任远威		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	施工现场9人				
施工机械动态:	25T吊车一车两				
施工部位进度情况	1. 吊装电缆桥架、镀锌接地扁铁至7#、11#屋面 2. 二次能基础外抹灰 3. 7#屋面电缆桥架敷设、安装				
检查发现的问题	监理项目部对施工现场巡查发现 吊装 作业过程中存在未设临时警戒线				
处理措施、意见、结果	监理项目部要求施工暂停施工作业 拉设临时警戒线完毕, 继续作业				
协调内容或其他	1. 安全旁站监理记录表一份 2. 现场安全检查, 未发现重大安全隐患				
记录人	任远威	总监签阅	高守明		

