

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大名居联盟产业区光伏发电项目—壹.临.门

日期	2019年5月10日 星期五	气候	晴	气温	14-27°
监理人员动态: 任远威			材料进场、取样见证、合格情况: 一次预制舱设备: 一台 高压并网柜: 1台		
施工方人员动态: 施工现场人员					
施工机械动态: 25T吊车一车辆					
施工部位进度情况	1. 施工人员对一次预制舱、高压并网柜进行吊装, 监理人员进行现场旁站 2. 7#屋面镀锌接地扁铁焊接 3. 7#屋面4平方通信电缆敷设 4. 7#屋面以流铜安装 5. 11#屋面电缆桥架敷设				
检查发现的问题	监理项目部对施工现场进行巡查发现 1. 进行吊装作业时未拉设临时警戒线 2. 镀锌接地扁铁焊接过程中存在未满焊现象				
处理措施、意见、结果	监理项目部要求施工人员进行现场整改。 1. 临时暂停吊装作业, 临时警戒线拉设完毕, 继续作业 2. 对未满焊处进行二次焊接并告知焊接过程中不能存在未满焊或漏焊现象				
协调内容或其他	1. 安全旁站监理记录表一份 2. 现场检查, 发现重大安全隐患				
记录人	任远威	总监签阅	苗守明		