

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大大气污染治理有限公司光伏发电项目——亭、盐、1

日期	2019年5月11日星期六	气候	多云	气温	16-28°
监理人员动态: 任远威		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工班均平人					
施工机械动态:					
施工部位进度情况	1. 7#屋面镀锌接地扁铁焊点防腐处理 2. 7#屋面镀锌接地扁铁焊接 3. 7#屋面4平方电缆敷设				
检查发现的问题	监理项目部对施工现场进行巡查发现 镀锌扁铁接地焊点防腐处理过程中存在防腐漆未全覆盖现象				
处理措施、意见、结果	监理项目部要求施工现场施工人员进行整改。对镀锌接地扁铁焊点进行二次覆盖				
协调内容或其他	现场安全检查, 未发现重大安全隐患				
记录人	任远威	总监签阅	苗宇明		