

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大安居联盟户光伏屋顶项目一期·临1

日期	2019年5月12日 星期二	气候	多云	气温	16-24°
监理单位动态:	任远威	材料进场、取样见证、合格情况: 二次预制能设备一台			
施工方人员动态:	施工队8人				
施工机械动态:	25T吊车一辆				
施工部位进度情况	1. 二次能, 2X95交流电缆吊装作业. 监理人员进行现场旁站 2. 7#屋面下坡电缆桥架安装 3. 7#屋面4#初电缆敷设. 4. 7#屋面镀锌接地扁铁焊接与固定				
检查发现的问题	监理单位吊装旁站中发现吊装作业开始 时, 施工队未拉设临时警戒线				
处理措施、意见、结果	监理单位现场要求暂停吊装, 临时警戒 线拉设完成后方可继续吊装作业				
协调内容或其他	1. 签发旁站监理记录表一份 2. 现场安全检查, 未发现重大安全隐患				
记录人	任远威	总监签阅	苗守明		