

监 理 日 志

工程名称: 三孝恒大安居联建产业项目光伏发电项目一期1号门

日期	2019年5月14日星期二	气候	多云	气温	17-27°
监理人员动态: 任远威 施工方人员动态: 施工员8人 施工机械动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工部位进度情况	1. 7#屋面4平方镀锌管架设 2. 7#屋面镀锌管接地扁铁焊接 3. 7#屋面镀锌管接地扁铁焊点防腐处理 4. 11#屋面下墙桥架孔洞切割开洞				
检查发现的问题	监理项目部对施工现场进行巡查发现 镀锌管接地扁铁焊点防腐处理过程中存 在防腐漆未全面覆盖焊点				
处理措施、意见、结果	监理人员要求现场施工人员进行现场 整改, 防腐处理过程中焊点必须确保 防腐漆全面覆盖				
协调内容或其他	现场安全检查, 未发现重大安全隐患,				
记录人	任远威	总监签阅	苗宇明		