

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大安居联盟辛辛项目光伏发电项目—嘉临门

日期	2019年5月17日 星期五	气候	晴	气温	18-31°
监理单位动态: 任远威		材料进场、取样见证、合格情况: 镀锌钢管: 120根			
施工方人员动态: 现场施工队					
施工机械动态:					
施工部位进度情况	1. 3x70高压电缆敷设 2. 3x95高压电缆敷设 3. 485通信电缆敷设 4. 7#屋面镀锌接地扁铁焊接 5. 7#屋面4平方电缆穿管				
检查发现的问题	监理项目部对施工现场进行检查发现 1. 高压电缆敷设过程中个别施工人员未戴防护手套 2. 镀锌接地扁铁焊接过程中存在未满焊现象				
处理措施、意见、结果	现场监理人员要求施工人员现场整改 1. 电缆敷设过程中必须戴防护手套 2. 镀锌接地扁铁焊接过程中不允许未满焊、漏焊 现场要求施工人员进行二次加焊				
协调内容或其他	现场专项检查, 未发现重大安全隐患				
记录人	任远威	总监签阅	董守明		