

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大安居联盟产业习光伏电站项目——壹·恒·门

日期:	2019年5月20日 星期一	气候:	晴	气温:	15-30°
监理人员动态: 任远威			材料进场、取样见证、合格情况: 2#、3#箱变设备: 2台		
施工方人员动态: 施工现场12人					
施工机械动态: 25吊车一车两					
施工部位 进度情况	1. 2#、3#箱变设备、2x95直流电缆吊装, 监理人员现场旁站 2. 7#屋面485通信电缆穿管 4. 7#屋面镀锌接地扁铁焊接防腐处理 3. 7#屋面镀锌接地扁铁焊接、5. 7#屋面4平方直流电缆穿管 绑扎 6. 一次设备并网柜端口、高压并网柜端口3x120高压电缆头制作				
检查发现的问题	监理项目部对施工现场进行巡查发现 1. 吊装作业过程中未设置临时警示标牌 2. 镀锌接地扁铁焊接过程中存在未满焊现象				
处理措施、意见、结果	监理员要求施工人员现场整改 1. 暂停吊装作业, 设置临时警示牌后方可继续吊装 2. 对未满焊部位进行二次加焊				
协调内容或其他	1. 设备材料开箱检查记录表一份 2. 安全旁站监理记录表一份 3. 现场安全巡查, 未发现重大安全隐患				
记录人	任远威	总监签阅	苗守刚		