

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大宜居联盟产业光伏发电项目—兰临1

日期	2019 年 6 月 5 日 星期三	气候	阴转小雨	气温	22-34°
监理单位动态:	任远威		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	施工队4人				
施工机械动态:	337吊车一辆				
施工部位 进度情况	1. 上午检修通道吊转21度下雨下午未施工 监理人员现场旁站。				
检查发现的问题	监理人员对施工现场吊装作业进行现场旁站 发现吊装作业时未拉设临时警戒线				
处理措施、意见、结果	监理人员要求施工队暂停吊装作业拉 设临时警戒线完毕方可继续作业				
协调内容或其他	1. 安全旁站监理记录表 1份 2. 现场安全检查, 发现重大安全隐患				
记录人	任远威		总监签阅	黄守明	

