

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 3 月 16 日

星期: 六

工程名称: 烟台 胜阳 分布式光伏发电项目

天气: 阴

气温: 9-12

监
理
工
作
情
况

整理项目前期资料。

陪同业主、总包单位到厂区屋面试装夹具

由于夹具装好后,不牢固,还厂方优化夹具。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

山东墨兴电力

2人到屋面试装夹具(十办作)

其
它
事
项

本日现场监理人员

殷光林

记录人:

殷光林

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘士发

江苏省住房和城乡建设厅监制