

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 17 日

天气: 晴
气温: 9-24℃

星期: 二
工程名称: 烟台胜利分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	查看施工队基础定位点,放线并依照图纸 核对尺寸. 位置放好后,厂区董部长让其改位置,故下午没有开挖. 业主商务明日到现场与厂区业主沟通,确定结果. 监理前期资料送到业主住处签字盖章.	
施 工 情 况	施工单位 山东显兴电力	施 工 内 容 及 进 度 上午 5 人基础定位放线. 下午因位置可能需要改动,无人施工.
其 它 事 项	联系厂家答复预计 15 天后,才可交货.	
本日现场监理人员 段光林		
记录人: 段光林 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘士发		