

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 3 月 21 日

星期: 四

工程名称: 烟台解州分布式光伏发电项目

天气: 阴
气温: -1~8℃

监
理
工
作
情
况

登州业主方付款发票寄到何处。
正泰公司设备基础调整方案已出, 等待丁区领导
签字确认。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

山东
垦兴电力

因设备基础未订, 采购材料未解
到货, 故无人施工。

其
它
事
项

本日现场监理人员

段光林

记录人: 段光林

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘士发