

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 3 月 26 日

星期: 二

工程名称: 烟台融阳分厂项目

天气: 阴
气温: 14-21℃

监
理
工
作
情
况

到现场查看设备基础开挖情况.因现场没有纸质版的图纸.故都是手机查看(不是真正图纸)依据原图纸设计要求进行检查.

业主与厂方领导还未协商好,施工人员进去事宜.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

山东
昱
兴
电
力

7人开挖设备基础

一台挖机.

挖机已将整体轮廓挖好.明日2人修复.

其
它
事
项

本日现场监理人员

殷光林

记录人:

殷光林

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘 士 俊

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版

CS 扫描全能王 创建