

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 3 月 28 日

星期: 二

工程名称: 烟台陆阳分布式光伏项目

天气: 阴

气温: 1-9℃

监 理 工 作 情 况	到施工区域进行安全检查未发现 安全问题。 下午陪同业主到厂区配电间测量原 杆尺寸。	
施 工 情 况	施工单位 山东 昱兴 电力	施 工 内 容 及 进 度 上午4人清理基础边泥土 下午因沙石料还未到场,故休息
其 它 事 项	组件昨日照145箱x31块。(从德州项目拆的)	
本日现场监理人员 张长林		
记录人: 张长林 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘工发		