

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 4 月 6 日

星期: 六

天气: 阴

气温: 4-16℃

工程名称: 烟台胜利台分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	到现场查看工作进度。 现场 10 人施工, 4 人安装导轨, 1 人拌灰。 导轨, 1 人分料, 4 人安装夹具。 告知明早有事到人员。 要求负责人对新进场人员进行安全培训。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	山东墨兴电力	10 人安装夹具, 导轨。 因砖用完还未采购过来, 故 墙体无人施工。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		张岩林	
记录人: 张岩林		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘 永发	