

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 08 日

星期: _____

工程名称: 烟台福阳分布式光伏发电

天气: 阴

气温: 5-13℃

监
理
工
作
情
况

审查施工单位报审的项目前期资料,并对不合格项要求施工单位修改。

到施工现场查看施工进度,发现预制的夹具,压块所用的配件不一样,要求施工单位查看图纸要求。

要求施工单位,下班前必须将铺好的组件安装完成,以免晚上起风,造成危险。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

山东墨兴电力

共 14人

3人安装夹具导轨

5人安装组件, 4人预制夹具。

其
它
事
项

文件审查记录表(02)

共 2份

本日现场监理人员

张光林

记录人:

张光林

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘工