

监 理 日 志 ()

天气: 晴
气温: 3-12℃

日期: 2019 年 4 月 10 日

星期: 三

工程名称: 烟台胜利路分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

到施工现场巡视检查, 对安装好的组件进行检查, 发现有刺齿现场, 让施工队现场整改到位。
另要求设备基础尽快完成, 将路面土方清理。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

山东日立兴电力

18人屋面安装夹具、导轨
下午调5人到楼下砌墙

其
它
事
项

早行检查记录表。(组件安装)

本日现场监理人员

张光林

记录人:

张光林

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

刘乙波