

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 12 日

星期: 五

工程名称: 烟台胜利分布式光伏发电项目

天气: 晴
气温: 8-18℃

监
理
工
作
情
况

到施工现场查看施工进度,
部分组之间不在同一水平线, 要求施工单位整改.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

山东
昱兴
电力

7人安装组件
7人砌墙
4人设置导轨

其
它
事
项

本日现场监理人员

张光林

记录人: 张光林

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘广发