

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 4 月 15 日

星期: 一

工程名称: 烟台陆路分布式光伏发电项目

天气: 晴

气温: 10-25℃

监 理 工 作 情 况	到施工现场查看施工进度及质量。 发现立柱钢筋与圈梁钢筋、搭接处过短。 要求施工单位整改好后再浇筑。并下发监理通知单。		
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	
	山东昱兴电力	4人绑扎设备基础钢筋笼(圈梁)及支模板。 1人安装夹轨器	
其 它 事 项	监理通知单。(已量)		
本日现场监理人员	耿兴林		
记录人: 耿兴林	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘士发		

江苏省住房和城乡建设厅监制