

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 4 月 16 日

星期: 二

工程名称: 烟台福阳分布式光伏发电项目

天气: 晴
气温: 9-20℃

监 理 工 作 情 况	到施工现场查看进度。 南屋面导轨安装 1/3。设备基础支梁完成。SVG。 召开监理会议，并完成纪要：主题：安全与施工 进度。	
施 工 情 况	施工单位 山东国星兴电力	施 工 内 容 及 进 度 14人屋面安装导轨具具、 4人设备基础支模、
其 它 事 项	会议纪要。	
本日现场监理人员		段光林
记录人: 段光林		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘士发