

监 理 日 志 ()

天气: 晴
气温: 8-15℃

日期: 2019 年 4 月 18 日

星期: 四

工程名称: 烟台融阳分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	到施工现场查看施工进度及安全情况。 因今日组件到货2车, 电缆全部到货, 故施工人员全力配合卸货并将屋面组件分散, 以免使屋面局部承压。 吊装时, 要求区域内拉上警戒线, 并做好安全防护站记录表。	
施 工 情 况	施工单位 山东昱兴电力	施工内容及进度 3人支模(设备基础)完成一个。 15人配合卸组件, 2车, 电缆。 其中2人在下面负责挂吊绳, 13人屋面分散。
其 它 事 项	组件280W到货2车 2976块 (48×31×2) 直流电缆、光伏电缆、交流电缆, 按图纸清单已全部到达现场 (安全) 旁站记录1份。	
本日现场监理人员		段光才
记录人: 段光才		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘士俊