

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 4 月 20 日

星期: 五

工程名称: 烟台陆阳光伏发电项目

天气: 阴

气温: 9-25℃

监 理 工 作 情 况	到施工现场查看施工进度及文明施工情况, 发现现场垃圾未及时清理责令施工单位,现场 整改完成. 施工进度: 人员过少,要求尽快增加人员, 设备基础平台浇筑进行旁站.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 上午 7人电缆附件. 8人安装夹具,导轨 下午 8人浇筑设备基础平台. 南屋面两边夹具导轨安装完成
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张光林
记录人:		张光林
总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):		刘 飞