

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 4 月 23 日

星期: 二

工程名称: 烟台陆路光伏发电项目

天气: 阴
气温: 17-26

监 理 工 作 情 况	到施工现场进行巡视检查。 发现施工现场垃圾及烟头,已下发监理联系单。 安装固定支架不符合设计要求,已下发监理通知单。 召开监理例会,就前期施工进度与施工合同并网时间相差太大,按业主要求下发监理联系单约谈显兴公司领导。(业主打电话不接)	
施 工 情 况	施工单位 山东显兴电力	施 工 内 容 及 进 度 3人设备基础支模。 7人安装北屋面组件。 3人安装支架。 4人安装南屋面导轨(因屋面排水管,碍于业主不愿意变动,故重新设计调整)
其 它 事 项	监理联系单2份。(施工进度,施工进度) 监理通知单1份(施工质量) 会议纪要.1份。	
本日现场监理人员 张岩林		
记录人: 张岩林 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘一俊		