

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 4 月 27 日

星期: 六

天气: 阴
气温: 8-19℃

工程名称: 烟台福阳分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	到施工现场查看施工进度及质量 发现部分横梁吊装过程, 边缘有凹凸现象. 让施工队, 发现时调整下垂直度 连接线时 NC4 接头, 要插紧.	
施 工 情 况	施工单位 山东墨兴电力	施工内容及进度 3人安装横梁. 3人插接组件连接线 6人安装组件 屋面全部完成 5人设备基础换模数. 完成2个 将屋面垃圾运下来
其 它 事 项	到货SVG.	
本日现场监理人员 耿光林 记录人: 耿光林 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘永成		

江苏省住房和城乡建设厅监制