

监 理 日 志 ()

天气: 晴
气温: 10-24℃

日期: 2017 年 4 月 30 日

星期: 二

工程名称: 烟台福阳分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	到施工现场查看施工进度情况 现场共施工人员18人。 召开监理例会,明确了供电局现场验收时间,及设备发货时间。	
施 工 情 况	施工单位 山东显兴电力	施工内容及进度 2人分散接地扁铁 2人焊接接地 10人安装组件,5人散 3人安装支架(西屋面)
其 它 事 项		
本日现场监理人员 <u>段光林, 左利奇</u>		
记录人: <u>段光林</u> 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): <u>刘心良</u>		