

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 5 月 1 日

星期: 三

工程名称: 烟台福阳分布式光伏发电项目

天气: 阴

气温: 20-28℃

监 理 工 作 情 况	到施工现场查看施工进度。 5月1日因厂区休息、电缆沟开始。要求施工单位尽快在放假结束前完成。 吊运组件时,要求总包单位,注意安全。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
山 东 昱 兴 电 力	2人焊接接地。 2人电缆沟开挖(砌制)。 10人安装、吊铺组件。 3人安装支架。		
其 它 事 项			
本日现场监理人员		段光林、左利齐	
记录人: 段光林		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘七收	

江苏省住房和城乡建设厅监制