

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 5 月 3 日

星期: 五

工程名称: 烟台 烟台分布式光伏发电项目

天气: 晴
气温: 17~29℃

监
理
工
作
情
况

到现场查看施工进度情况。
安装下墙桥架要求注意安全, 保证上下垂直,
开挖电缆沟要求保证开挖深度满足要求, 对于施工
垃圾要求及时清理。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

山东
星
兴
电
力

人工开挖清理电缆沟 6 人。
屋面安装组件 10 人。
安装桥架, 下墙桥架 3 人。

其
它
事
项

施工人员 19 人, 下台一台吊车配合安装下墙桥架。

本日现场监理人员

王和

记录人: 王和

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王和