

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 5 月 4 日

星期: 六

天气: 多云

气温: 11-27°C

工程名称: 400kV 线路分体式变电站项目

监
理
工
作
情
况

进行现场查看. 吊装组件时进行安全旁站. 要求施工人员进行佩戴安全帽.
高空作业时要求下方做好安全防护. 铺防护板. 已执行.
路面埋管后及时清理. 要求完成后及时清理. 已执行.
一处废铁堆放过多. 要求及时分散. 避免利刃瓦压坏. 已安排人员进行分散.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

山东鲁能电力

电缆沟预埋过路管. 浇筑路面. 3人.
分散安装桥架 3人.
焊接接地扁铁 2人.
吊装散板 11人.

其
它
事
项

施工人员计 19 人. 1 台吊车.

本日现场监理人员

刘士发

记录人: 刘士发

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘士发