

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 5 月 5 日

星期: 日

工程名称: 烟台路印分布式光伏发电项目.

天气: 阴.

气温: 6-24℃.

监
理
工
作
情
况

进行现场巡视. 发现个别人员未佩戴安全帽. 已现场要求整改.

屋面杂物垃圾过多, 要求下班前清理干净.

桥架安装时要求保证同一直线. 已按要求执行.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

山东昌泰电力

光伏组件散板. 安装组件. 12人.
安装桥架 5人.
焊接地扁铁 2人.

其
它
事
项

施工人员共计 19人.

本日现场监理人员

孙永江

记录人: 孙永江

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘世发.