

监 理 日 志 (日 志)

日期: 2019 年 5 月 7 日

天气: 晴
气温: 8~26℃

星期: 二
工程名称: 烟台院印分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	进行现场巡视: 逆变器就位时进行现场旁站. 上午9:30-10:40. 屋面组件安装人员发现个别人员未戴安全帽. 已要求现场整改. 设备基础接地环网要求增加开挖深度. 组件安装完成后要求及时进行现场清理.	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	山东 墨 兴 电 力	逆变器就位. 组件安装 9 人, 已全部安装完成. 敷设汇流箱出线电缆. 14 人. 焊设备基础接地环网.
其 它 事 项	一台吊车. 施工人员计 24 人.	
本日现场监理人员		刘 士 华
记录人: 刘 士 华		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘 士 华