

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 5 月 8 日

星期: 三

工程名称: 响水县分布式光伏发电项目.

天气: 晴
气温: 14~26°C

监 理 工 作 情 况

进行现场巡检, 早间网柜就位.
下午箱变, 高压柜就位, 进行旁站. 1:30~4:10
由于组件已安装完成要求场地及时清理.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

山东星火电力.

早间网柜就位
上午放汇流箱出线电缆.
下午箱变一次柜设备就位.

其 它 事 项

施工人员15人. 一台吊车.

本日现场监理人员

王利军

记录人: 王利军

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):