

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 5 月 9 日
 星期: 四
 工程名称: 400台600W分布式光伏发电项目.

天气: 多云
 气温: 15~28℃

监 理 工 作 情 况

进行现场巡视. 由于施工原因, 场区道路垃圾太多. 要求安排人员及时清理.

设备基础接地环网开挖深度过浅. 要求及时整改. 已通知杨新飞.

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

山东星昊电力.

北屋面敷设4mm²光伏电源11人.
 焊设备接地环网.
 安装桥架. 3人.
 南屋面清理垃圾3人.

其 它 事 项

二次柜进场. 施工人员16人.

本日现场监理人员

刘士发

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘士发

记录人: 刘士发

江苏省住房和城乡建设厅监