

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 5 月 14 日

星期: 六

工程名称: 400kV 岱岳分布式光伏发电项目

天气: 阵雨转多云

气温: 14-27℃

监 理 工 作 情 况	进行改场巡视. 敷设高压电源时预留余量. 下午突降大雨, 及时关闭设备及时关门避免雨淋入. 下午 8:30 断电并网柜接铜排旁站	
施 工 情 况	施工单位 山东星兴电力	施工内容及进度 并网柜下午接铜排. 屋面固定接地扁钢. 4mm²光伏线须穿管. 敷设高压电源
其 它 事 项	施工人数 15 人.	
本日现场监理人员: 王和强		
记录人: 王和强		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘士发