

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 5 月 16 日

星期: 四

工程名称: 烟台白鹤阳分布式光伏发电项目

天气: 晴
气温: 17℃/28℃

监
理
工
作
情
况

进行施工现场巡视检查.

旁站10KV变压器安装.

巡查屋顶直流电缆敷设.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

山东显兴电力

高压电缆头制作完成.

屋顶直流电缆敷设完成60%.

其
它
事
项

施工人员16人, 实验人员5人.

本日现场监理人员

杨振宇

记录人: 杨振宇

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘士发