

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 5 月 20 日

星期: 一

工程名称: 烟台港相分布光伏发电项目

天气: 晴

气温: 13℃/25℃

监
理
工
作
情
况

巡视施工现场

上午10点30分风力增大,屋面施工人员存在安全隐患,叫
停屋面施工。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

山东
昱兴
电力

施工人员16人。
1. 设备后台调试。
2. 屋面桥架封堵盖板

其
它
事
项

本日现场监理人员

杨时宇

记录人: 杨时宇

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘士发