

监 理 日 志

工程名称: 烟台白告阳分布式光伏发电项目

日期	2019年6月13日 星期四	气候	阴	气温	18°/30°
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 2人 施工机械动态: 无			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工 部位 进度 情况	本项目于5月29日并网. 现处于消缺整改阶段. 今日施工无, 剩余施工材料未进工. 工人回家农忙.				
检查 发现的 问题	剩余施工材料今日仍未到货.				
处理 措施、 意见、 结果	打电话催促施工方确定到货时间, 争取在15号之前 完成业主要求整改项				
协调 内容或 其他					
记录人		杨振宇		总监签阅	
				刘士发	