

监 理 日 志

工程名称: 时代北汽动力电池有限公司屋顶5.7MW光伏项目

日期	2019年04月30日 星期二	气候	多云	气温	10℃-20℃
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况: 镀锌支架进场			
施工方人员动态:	12人				
施工机械动态:	吊机一台				
施工部位 施工进度情况	整体施工进度有拖延				
检查发现的问题	(1) 两箱基础中, 因雨而积泥水现象。 后施工人员对泥水进行清理。 (2) 箱变钢筋绑扎符合图纸设计要求。 (3) 施工现场支架进场, 能够符合要求。				
处理措施、意见、结果	(1) 箱变基础泥浆水已清理, 并能符合要求。 (2) 监理对支架镀锌层进行检测, 大于65um, 原有90%以上。 (3) 对施工进度拖延已下发监理工作联系单。				
协调内容或其他	要求施工单位重新排施工进度计划, 将各种材料按期进场安装, 以便项目顺利竣工并网发电。				
记录人	徐耀生	总监签阅			