

监 理 日 志

工程名称: 时代地产房地产开发有限公司7MW光伏电站项目

日期: 2017年5月1日 星期三 气候: 多云 气温: 15℃-22℃

监理人员动态: 2人 材料进场、取样见证、合格情况:

施工方人员动态: 2人

施工机械动态:

施工部位进度情况: 1. 1号厂房支架安装, 散料.
2. 箱变基础清理积水, 坑前准备

检查发现的问题

1. 施工人员安全防护需作完善, 安全帽佩戴需规范,
2. 箱变基础积水较多, 在浇筑混凝土前需将积水清理。

处理措施、意见、结果

协调内容或其他

今日因道路施工, 主要督促施工单位将材料、设备按照进度计划进行。

记录人

傅德平

总监签阅