

监 理 日 志

工程名称: 时代上海城配电房迁址工程 5.7M 10M 配电房

日期	2019 年 5 月 13 日	星期 一	气候	晴	气温	18~28℃
监理人员动态:	2人					
施工方人员动态:	10人					
施工机械动态:						
施工部位进度情况	1 开关站预制桩基础进行桩基钻孔6人 2 成品仓库内夹装安装					
检查发现的问题	预制桩基础施工桩位偏差较大, 设置桩位偏差					
处理措施、意见、结果	已知桩位偏差, 进行整改					
协调内容或其他						
记录人	张子俊		总监签阅			