

监 理 日 志

工程名称: 时代上座云杉地有限公司项目

日期	2019年5月3日	星期	五	气候		气温	
监理人员动态: 2				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 11人							
施工机械动态:							
施工部位 进度情况	1. 中泥屋两支架、撑架安装 2. 砌多基石小泥砌砌筋						
检查发现的问题	1. 支架、撑架安装角度有较大偏差, 要对施工单位叮嘱, 2. 砌筋所用小泥砌抹光水, 并且底部有泥土未清理, 要求泥砌抹光水底部将泥土清理干净。						
处理措施、意见、结果							
协调内容或其他	1. 督促总包单位将所需材料尽快安排进场。 2. 要求现场增加相关管理人员管理现场						
记录人	唐 剑			总监签阅			