

监 理 日 志

工程名称: 上海上汽动力电池有限公司5.7MW分布式光伏发电项目

日期: 2019年6月11日 星期三 气候: 晴转多云 气温: 29°/19°

材料进场、取样见证、合格情况:

监理人员动态: 2人

施工方人员动态: 28人

施工机械动态:

施工部位进度情况: 1#车间屋面桥架支架预制焊接, 物料仓库屋面安装中压块, 现场预制焊接逆变器支架。

检查发现的问题: 现场发现焊接支架未双面满焊。

处理措施、意见、结果: 已通知施工人员进行双面满焊

协调内容或其他:

记录人: 王明官 总监签阅:

工程名称:

日期:

监理人员:

施工方人员:

施工机械:

施工部位进度情况:

检查发现的问题:

处理措施、意见、结果:

协调内容或其他: